



Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil

Ofício nº 106/2018 - GAB.PREF.

Campo Bom, 08 de março de 2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Vimos pelo presente, em atenção ao Pedido de Informação nº 03/18, de autoria da Vereadora **SANDRA ORTH (PSDB)**, informar que a resposta segue em anexo, conforme documento, a qual é parte do presente ofício, da arquiteta Raquel Ermel da Silva.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

LUCIANO LIBÓRIO BAPTISTA ORSI,
Prefeito Municipal.

Ao Senhor
Vereador VICTOR FERNANDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE da Câmara Municipal de Vereadores
NESTA CIDADE

Recebido em
08/03/18
20



Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil

Campo Bom ,07 de março de 2018.

AO
DR. MARCOS VINÍCIUS CARNIEL
ASSESSOR JURÍDICO ESPECIAL

Prezado Dr. Marcos

Em resposta ao memorando nº51/2018 sobre a solicitação encaminhada pela vereadora Sandra Orth a respeito de informações sobre as obras do Parque do Trabalhador informo que :

A paralisação da obra foi solicitada pela Central de Projetos e Captação de recursos em 23/10/2017, considerando que o recurso de 50% (R\$195 mil) do valor total da emenda de 2011 havia sido gasto na segunda medição apresentada pela empresa.

O município buscou contato com o Ministério de Esportes, para que providenciasse a liberação do restante dos recursos para que seja viabilizado o andamento da obra, porém o Ministério informou que estão no aguardo da programação de pagamentos pelo Tesouro Nacional, através da Secretaria de Fazenda, e que não há previsão de pagamento, porém tão logo ocorra, o município seria informado.

Neste sentido, decorrido um lapso considerável de tempo sem previsão de depósito desse recurso, para que não houvessem prejuízos à empresa, bem como ao município, a paralisação foi orientada e feita.


Desde então, o município continua cobrando o MINISTÉRIO da liberação, porém sem êxito. Recentemente a CEF autorizou a utilização integral da contrapartida e após isso será feito o depósito de recursos próprios na conta convênio, para posterior ressarcimento, já que até o momento o ministério não possui o recurso para liberação, a fim de concluir a obra definitivamente.

Então em 14 de fevereiro ,foi feita uma reunião com a empresa Innovalle ,com a presença da Engenheira Ana Patricia Westhauser , foi liberada a retomada das obras tendo em vista a liberação pela Caixa Federal da utilização de recursos próprios para posterior ressarcimento.

Estamos readequando o cronograma da obra ,e a previsão de entrega é para os próximos 60 dias, a princípio até o início de maio/2018, a confirmar.

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos no Departamento de Planejamento , na Prefeitura Municipal de Campo Bom com Arqta. Raquel Ermel da Silva fiscal da obra e com Cleidiane Sanmartim do Setor de Captação de recursos.

Atenciosamente


Arqta Raquel Ermel da Silva
CAU-A11926-1